工 程 表

工事着手時期 令和 年 月 日

作 業 内 容	月 日 ()						

※契約工程表程度を記入

(建築物解体工事の場合)

記載例

作 業 内 容	○月1日 (木)	○月2日 (金)	○月3日 (月)	○月4日 (火)	○月5日 (水)	○月6日 (木)	○月×日 (△)
①養生シート等の設置	■■■■						
②重機の搬入	■■■■						
③障害物の除去	■■■■						
④建具、畳等の撤去	■■■■						
⑤石膏ボードの手壊し		■■■■					
⑥手作業による瓦降し		■■■■					
⑦機械併用の上屋解体			■■■■■■■■				
⑧木材等の積込・搬出			■■■■■■■■				
⑨混廃の積込・搬出					■■■■■■■■		
⑩基礎・土間の解体						■■■■	
⑪コン塊の積込・搬出						■■■■■■■■	
⑫養生シート等の撤去							■■■■■■■■
⑬整地・完了							■■■■